

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. პატარა გარეჯვარის საჯარო სკოლის ავტოფარეხის შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა-1.5 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			თვეები	
			I	II
1	2	3	4	5
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	სადემონტაჟო მოედნის შემოღობვა დროებითი ღობით.	0.15	—	
2	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან(არსებობის შემთხვევაში).	0.15	—	
3	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა	0.15	—	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები			
4	სახურავის ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი.	0.25	—	
5	რკ/ბეტონის სარტყელის დემონტაჟი;ანაკრები ზღუდარების დემონტაჟი; აგურის მზიდი კედლების დემონტაჟი.	0.8	—	
6	საძირკვლების დემონტაჟი	0.5	—	—
7	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	1.0	—	
8	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან	1.5	—	