

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

თბილისის №3 საჯარო სკოლის ძირითადი კორპუსის და დაუთმავრებელი ფლიგელის დემონტაჟი
დემონტაჟის ხანგრძლივობა-5 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი				
			I	II	III	IV	V
1	2 I.მოსამზადებელი სამუშაოები		4	5	6	7	8
1	დროებითი ღობის მოწყობა,დახურული გასასვლელების მოწყობა, ამკრამლავი და გამაფრთხილებელი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა	0.5	—				
2	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა. დამცავი ლითონის დახურვის მოწყობა	0.5	—				
3	შენობის შიგა ქსელების გამოორთვა გარე საკომუნკაციო ქსელებიდან. სპორტული მოედნის დემონტაჟი.	0.5	—				
4	მჭერისგან და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებების განხორციელება. ერთსართულიანი შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი	0.8	—				
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები (ძირითადი კორპუსი და დაუთმავრებელი ფლიგელი)						
5	სახურავის და სხვენის დემონტაჟი; დახურვის ფილების დემონტაჟი	0.5	—				
6	IV სართულის დემონტაჟი	0.8	—				
7	III სართულის დემონტაჟი	1.0		—			
8	II სართულის დემონტაჟი	1.0			—		
9	I სართულის დემონტაჟი	1.0				—	
10	სარდაფის სართულის დემონტაჟი	1.0					—
11	სამირკველების დემონტაჟი	0.8					—
12	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან	4.0					—
13	სამშენებლო ნაგვის გატანა მოედნიდან	4.0					—