

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

დაბა მესტიის პროფესიული კოლეჯი "თეთნულდი"-ს ხანძრისგან გადამწვარი შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა-2 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			I	II
1	2	3	4	5
	I. მოსაშენებელი სამუშაოები			
1	დროებითი მავთულბადის ღობის მოწყობა (სადემონტაჟო მოედნის და სახიფათო ზონების შემოღობვა)	0.15	—	
2	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში)	0.15	—	
3	დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა	0.15	—	
	II. სადემონტაჟო სამუშაოები			
4	დარჩენილი კედლების და ტიხრების დემონტაჟი	1.2		
5	საძირკვლების დემონტაჟი	0.5		
6	საშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	1.0		
7	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან	1.0		