

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალისოფლის საჯარო სკოლის სასაწყობე შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა-1.5 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			თვეები	
1	2	3	I	II
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები		4	5
1	დროებითი მავთულზადის ღობის მოწყობა	0.15	—	
2	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში)	0.15	—	
3	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა	0.15	—	
	II. სადემონტაჟო სამუშაოები (შენობის)			
4	სახურავის დემონტაჟი	0.2	—	
5	დახურვის ანაკრები ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	0.3	—	
6	აგურის კედლების დემონტაჟი	0.5	—	
7	საძირკვლების დემონტაჟი	0.3	—	
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	0.5	—	
9	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან	0.5	—	