

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. გეგუთის №1 საჯარო სკოლის

შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი		
			თვეები		
			I	II	III
1	2	3	4	5	6
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა	0.3	_____		
2	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა	0.3	_____		
3	შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები	0.3	_____		
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები				
4	სახურავის და სხვენის დემონტაჟი	0.5	_____		
5	II სართულის დემონტაჟი	1.0		_____	
6	I სართულის დემონტაჟი	1.0		_____	
7	საძირკვლების დემონტაჟი	0.5			_____
8	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან	2.0		_____	
9	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	2.0		_____	