

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ქ. ხაშურის №4 საჯარო სკოლის შენობის აგარიული №1 ფლიგელის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი		
			თვეები		
			I	II	III
1	2	3	4	5	6
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა	0.25	—		
2	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და აპერბალავი ნიშნების მოწყობა	0.25	—		
3	შენობის შიგა ქსელების გამოირევა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტკრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები	0.25	—		
	II. სადემონტაჟო სამუშაოები (ფლიგელი):				
4	სახურავის დემონტაჟი	0.3	—		
5	III სართულის დემონტაჟი	1.0		—	
6	I სართულის დემონტაჟი	1.0		—	
7	საძირველების დემონტაჟი	0.5			—
8	გეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან	2.0			
9	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	2.0			