

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭითაწყაროს საჯარო სკოლის
სპორტული დარბაზის, სასადილოს და გადასასვლელის შენობების დემონტაჟი
დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი		
			თვეები		
			I	II	III
1	2	3	4	5	6
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა	0.5	—		
2	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა	0.5	—		
3	შენობის შიგა ქსელების გამოთივა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები	0.5	—		
	II. სადემონტაჟო სამუშაოები				
4	სპორტული დარბაზი, სასადილო, გადასასვლელი				
4	სახურავის დემონტაჟი	0.5	—		
5	I სართულის დემონტაჟი	1.2			
6	სამხრეთის დემონტაჟი	0.8			
7	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან	2.0			
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	2.0			