

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ქ. ქუთაისის №14 საჯარო სკოლის სპორტულ დარბაზთან მიშენებული შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 2 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			თვეები	
			I	II
1	2	3	4	5
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა	0.3	_____	
2	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა	0.3	_____	
3	შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები	0.3	_____	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები			
4	სახურავის დემონტაჟი	0.3	_____	
5	I სართულის დემონტაჟი	0.8	_____	
6	სამირკვლების დემონტაჟი	0.4		_____
7	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან	1.5	_____	
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	1.5	_____	