

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „სპექტრი“-ს სამსართულიანი შენობის და შესასვლელის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი		
			თვეები		
			I	II	III
1	2	3	4	5	6
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	დროებითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა	0.3	_____		
2	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა	0.3	_____		
3	შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები	0.3	_____		
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები				
4	სახურავის დემონტაჟი	0.3	_____		
5	III სართულის დემონტაჟი	0.8	_____		
6	II სართულის დემონტაჟი	0.8		_____	
7	I სართულის დემონტაჟი	0.8		_____	
8	სადირკვლების დემონტაჟი	0.5			_____
9	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან	2.0		_____	
10	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	2.0		_____	