




სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 4 16 01363582

15/11/2016

გორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსის მ/შ
ქალბატონ თამარ გოგლიძეს

ქალბატონო თამარ,

წარმოგიდგენთ სააგენტოს მიერ მომზადებულ, გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების:
ახალდაბის, კარალეთის N1, ბერშეთის, ზელდულეთის და შინდისის საჯარო სკოლების
დამხმარე შენობების დემონტაჟის პროექტებს შემდგომი რეაგირების მიზნით (იხ. დანართი).

პატივისცემით,

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
დირექტორის მოადგილე
თეიმურაზი მაჩაიძე

გორის რაიონი, სოფელ შინდისისაჯარო სკოლის სანკვანძის და აუზის ნაგებობების დემონტაჟი

დემონტაჟის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	დროის რაოდენობა (დღე)	კვირების რაოდენობა დემონტაჟის პერიოდების მიხედვით			
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა
1	2	3	4	5	6	7
1	მოსამზადებელი სამუშაოები: არსებული ქსელების ჩაჭრა, სხვადასხვა საშუალებების გამოყენებით და სამუშაოები	1				
2	დროებითი უმომსაზღვრავი ღირებულების მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედან-ფართის მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწესრიგება	1				
3	04/1 სანკვანძის შენობის ავტოსტაციონის ფენილიანი სახურავის დემონტაჟი ხის სანეიწვევ სისტემასთან ერთად, შეფუთვა და გატანა სპეც. ნაგავსაყრელზე	1				
4	04/1 სანკვანძის სრული დემონტაჟი და სეპტიკის ფეკალური მასის ამოღება - დატვირთვა ავტოფორთმის საშუალებით	2				
5	02/1 აუზის სრული დემონტაჟი (საძირკვლების ძირის ნიშნულამდე) და დატვირთვა ავტოფორთმის საშუალებით	1				
6	სამშენებლო ნარჩენებისა და მჭიდრობის გამოყენებისათვის ვარგისი მასალების გატანა ობიექტიდან	2				
7	ტერიტორიის დასუფთავება და ობიექტის ჩაბარების წინა სამუშაოები	1				

მოვ-2

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 4 კვირის პერიოდში.

2 დემონტაჟი დაიწყება ნებართვის გაცემის დღიდან.

3 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედ ჩათვლილი.