

გორის რაიონში, სოფელ ზედდუღეთის საჯარო სკოლის საექსპედიციო ნაგებობის დემონტაჟი

დემონტაჟის განხორციელების შენაერთები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	ინჟინერის ხელმოწერა კვირებში	კვირების რაოდენობა დემონტაჟის პერიოდების მიხედვით			
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა
1	2	3	4	5	6	7
1	მოსამზადებელი სამუშაოები: არსებული ქულების ჩაჭრა, სხვადასხვა სამობილიზაციო შეთანხმებები და სამუშაოები	1				
2	დროებითი შემოსასაზღვრავი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედანი- ფართის მოწყობა; გაზაფხოთილილებული და ამცობილი ნიშნების მოხატვა	1				
3	02 საქმის შენობის სრული დემონტაჟი (საბირკვლების ძირის ნიშნულამდე) და დატვირთვა ავტოთილიმცოდნეებზე	2				
4	სამშენებლო ნარჩენებისა და ჭრისადი გათხრებისათვის ქარვისი მასალების გაზანა ობიექტიდან	2				
5	ტერიტორიის დასუფთავება და ობიექტის ჩაბარების წინა სამუშაოები	1				

1 დემონტაჟის ხანგრძლივობა მიღებულია 4 კვირის პერიოდში. მოვ-2

2 დემონტაჟი დაიწყება ნებართვის გაცემის დღიდან.

3 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედ ჩათვლილი.

