

ტყიბულის რაიონში, სოფელ ციხიას საჯარო სკოლის ძველი შენობის, სახელოსნოსა და საწყობის შენობების დემონტაჟი
დემონტაჟის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	დემონტაჟის ხანგრძლივობა კვირებში	კვირების რაოდენობა დემონტაჟის პერიოდების მიხედვით						
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა	VI კვირა	VII კვირა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	მოსამზადებელი სამუშაოები: არსებული ქსელების ჩატრა, სხვადასხვა სამობილიზაციო შეთანხმებები და სამუშაოები	1							
2	დროებითი შემომსაზღვრავი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედანი-ფართის მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მონტაჟი	1							
3	შენობების აზბესტოცემენტის ფენილიანი სახურავის დემონტაჟი ხის სანივნივე სისტემასთან ერთად, შეფუთვა და გატანა სპეც. ნაგავსაყრელზე და მიწაში ჩამარხვა	1							
4	ძველი სკოლის შენობის სრული დემონტაჟი (საძირკვლების ძირის ნიშნულებამდე) და დატვირთვა ავტოთვიომცლელელებზე	4							
5	ძველი ხის სახელოსნოსა და საწყობის შენობების სრული დემონტაჟი (საძირკვლების ძირის ნიშნულებამდე) და დატვირთვა ავტოთვიომცლელელებზე	3							
6	სამშენებლო ნარჩენებისა და მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალების გატანა ობიექტიდან	5							
7	ტერიტორიის დასუფთავება და ობიექტის ჩაბარების წინა სამუშაოები	1							

1 დემონტაჟის ხანგრძლივობა მიღებულია 7 კვირის პერიოდში. მოკ-2

2 დემონტაჟი დაიწყება ნებართვის გაცემის დღიდან.

3 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

