

ქ. ხაშურის №6 საჯარო სკოლის სან. კვანძის (02) შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	დემონტაჟის ხანგრძლივობა კვირებში	კვირების რაოდენობა დემონტაჟის პერიოდების მიხედვით			
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა
1	2	3	4	5	6	7
1	მოსამზადებელი სამუშაოები: არსებული ქსელების ჩატრა, სხვადასხვა სამობილიზაციო შეთანხმებები და სამუშაოები	1				
2	დროებითი შემომსახდრავი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედანი-ფართის მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მონტაჟი	1				
3	02/1 სანკვანძის შენობის აზბესტოცემენტის ფენილიანი სახურავის დემონტაჟი ხის სანივნივე სისტემასთან ერთად, შეფუთვა და გატანა სპეც. ნაგავსაყრელზე.	1				
4	02/1 სან. კვანძის სრული დემონტაჟი და სუბტიკის ფეკალური მასის ამოღება - დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე-გატანა	2				
6	სამშენებლო ნარჩენებისა და მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალების გატანა ობიექტიდან	2				
7	ტერიტორიის დასუფთავება და ობიექტის ჩაბარების წინა სამუშაოები	1				

1 დემონტაჟის ხანგრძლივობა მირებულია 4 კვირის პერიოდში. მოკ-2

2 დემონტაჟი დაიწყება ნებართვის გაცემის დღიდან.

3 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღეაა ჩათვლილი.

