

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჰიხაშკარის N1 საჯარო სკოლის საქმის შენობის დემონტაჟი

სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 2 თვე

ა. ათბაშკარის N1 საჯარო სკოლის საკვების შენობის დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 2 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			I	II
I. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	დროებითი მკვეთრადის ღობის მოწყობა	3	4	5
2	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა	0.25		
3	გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში) დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების ნიშნების მოწყობა	0.25		
II. სადემონტაჟო სამუშაოები				
4	სახურავის დემონტაჟი	0.25		
5	დახურვის ანაკრები			
6	აგურის მზიდი ღრუტანაი ფილების დემონტაჟი	0.5		
7	საძირკვლების დემონტაჟი	0.6		
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	0.5		
9	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან	1.0		
		1.0		