

გურჯაანის რაიონში, სოფელ ვაჩნაძიანის საჯარო სკოლის საქვების, დენის ჯიხურის და საცურაო აუზის ნაგებობების დემონტაჟი

დემონტაჟის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	დემონტაჟის ხანგრ. კვირებში	კვირების რაოდენობა დემონტაჟის პერიოდების მიხედვით											
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა	VI კვირა	VII კვირა	VIII კვირა	IX კვირა	X კვირა	XI კვირა	XII კვირა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	მოსამზადებელი სამუშაოები: არსებული ქსელების ჩაჭრა, სხვადასხვა სამობილიზაციო შეთანხმებები და სამუშაოები	1												
2	დროებითი შემომსახდრავი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედანი-ფართის მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მონტაჟი	2												
3	03 საქვების შენობის სრული დემონტაჟი (სადირკვლების ძირის ნიშნულებამდე) და დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე	5												
4	05 სდენის ჯიხურის სრული დემონტაჟი (სადირკვლების ძირის ნიშნულებამდე) და დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე	4												
5	02 საცურაო აუზის სრული დემონტაჟი (სადირკვლების ძირის ნიშნულებამდე) და დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე	4												
6	სამშენებლო ნარჩენებისა და მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალების გატანა ობიექტიდან	8												
7	ტერიტორიის დასუფთავება და ობიექტის ჩაბარების წინა სამუშაოები	1												

1 დემონტაჟის ხანგრძლივობა მიღებულია 12კვირის პერიოდში.

მოკ-2

2 დემონტაჟი დაიწყება ნებართვის გაცემის დღიდან.

3 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

