

გურჯაანის რაიონი, სოფელ კალაურის საჯარო სკოლის დამხმარე შენობის დემონტაჟი
დემონტაჟის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	დემონტაჟის ხანგრძლივობა	დღეების რაოდენობა დემონტაჟის პერიოდების მიხედვით																			
			I დღე	II დღე	III დღე	IV დღე	V დღე	VI დღე	VII დღე	VIII დღე	IX დღე	X დღე	XI დღე	XII დღე	XIII დღე	XIV დღე	XV დღე	XVI დღე	XVII დღე	XVIII დღე	XIX დღე	XX დღე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	მოსამზადებელი სამუშაოები: არსებული ქსელების ჩაჭრა, სხვადასხვა სამობილიზაციო შეთანხმებები და სამუშაოები	1																				
2	დროებითი შემოსაზღვრავი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედანი-ფართის მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მონტაჟი.	1																				
3	აზბესტოცემენტის ფენილიანი სახურავის დემონტაჟი ხის სანივნივე სისტემასთან ერთად, შეფუთვა, გატანა სპეც. ნაგავსაყრელზე. და დამარხვა	2																				
4	არსებული №03/01 ერთსართულიანი დამხმარე შენობის (სადირკვლების ძირის ნიშნულებამდე) სრული დემონტაჟი და დატვირთვა ავტომ.-ზე	14																				
5	სამშენებლო ნარჩენებისა და მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალების გატანა ობიექტიდან	14																				
6	ტერიტორიის დასუფთავება და ობიექტის ჩაბარების წინა სამუშაოები	1																				

1 დემონტაჟის ხანგრძლივობა მიღებულია 20 დღის პერიოდში.

მოპ-2

2 დემონტაჟი დაიწყება ნებართვის გაცემის დღიდან.

3 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

