

შ.პ.ს „ამბაზი 3“

სსიპ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი გაღმა დვაბზუს საჯარო სკოლის
ნაგებობის(საქვების) დემონტაჟი.


სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი.

დირექტორი:



თ.თენიშვილი

შეასრულა:



ნ. სახეიშვილი



შემადგენლობა

ა) განმარტებითი ბარათი

1. შესავალი
2. სადემონტაჟო ობიექტის დახასიათება
3. სადემონტაჟო სამუშაოთა ხანგრძლიობა.
4. სადემონტაჟო სამუშაოთა რიგობრიობა და ეტაპები
5. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების მეთოდები
6. საჭირო მანქანა - მექანიზმები და ტრანსპორტი.
7. უსაფრთხოების ტექნიკა.
8. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა.

ბ) გრაფიკული ნაწილი

ნახაზი „მომ1“ - სადემონტაჟო გეგმა

ნახაზი „მომ2“ - სადემონტაჟო სქემები

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი I შესავალი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გაღმა დეაზუს საჯარო სკოლის ნაგებობის(ყოფილი საქვაბის) დემონტაჟის პროექტი დამუშავებულია შ.პ.ს „ამბაზიკ“-ს მიერ.

წინამდებარე „სადემონტაჟო სამუშაოთა ორგანიზაციის პროექტი“ დამუშავებული შემდეგი მომქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების (სნდაწ) და ტექნიკურ - ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე:

1. სნდაწ 3.01.01-85* - „სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია“
2. სნდაწ 1.04.03-85 - „მშენებლობის ხანგრძლიობის ნორმები“
3. სნდაწ III-4-80* - „უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში“

ასევე სხვა მეთოდურ-ნორმატიული დამხმარე დოკუმენტების საფუძველზე

სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე სნდაწ 3.01.01-85* -ის მოთხოვნის თანახმად დემონტაჟის შემსრულებელმა ორგანიზაციამ, აუცილებლად უნდა უზრუნველყოს „სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების პროექტი“-ს დამუშავება. აკრძალულია დემონტაჟიდ დაწყება დამტკიცებული „სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების პროექტი“-ს გარეშე.

დამკვეთის მიერ აუცილებლად უნდა განხორციელდეს ტექნიკური ზედამხედველობა სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოებაზე.

II სადემონტაჟო ობიექტის დახასიათება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გაღმა დვაბზუს საჯარო სკოლის ნაგებობა (საქვაბე) არის ერთსართულიანი. ნაგებობა არის მარტივი მართკუთხა გეომეტრიული ფორმის, ზომებით: 6.6X6.28(მ), რომელიც დახურულია ასაკრები რკ/ბეტონის ღრუტანიანი ფილებით. კედლები ნაშენია 40სმ-იანი პემზა ბეტონის ბლოკებით. სახურავი ბრტყელი გადახურვისა. სახურავის ბეტონის შემასწორებელი ფენა და ჰიდროიზოლაციის გაცვეთილია. დროთა განმავლობაში გაწყლოვანებით დაზიანებულია ღრუტანიანი ფილები და პემზაბეტონის ბლოკები ნალექებისაგან გაცვეთილია. შენობის მზიდმა ჩარჩოებმა ჩვენს შემთხვევაში 40სმ-იანი კედლებმა არ შეუძლია მიიღოს როგორც ჰორიზონტალური ისე ვერტიკალური დატვირთვა. სეისმიური რკ. ბეტონის სარტყელი არმირება დაზიანებულია და კოროზირებულია. გაშიშვლებული ალმატურა ალგ-ალაგ.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე სკოლის საქვაბის დემონტაჟი მიზანშეწონილია.

III სადემონტაჟო სამუშაოთა ხანგრძლივობა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გაღმა დვაბზუს საჯარო სკოლის ნაგებობა (საქვაბე) დემონტაჟის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია სნდაწ 1.04.03-85 - „მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები“ და დამხმარე „სარეკონსტრუქციო და სადემონტაჟო სამუშაოთა ხანგრძლივობის განსაზღვრა“-ს საფუძველზე და შეადგენს სამუშაოების დაწყებიდან 13 დღეს, მათ შორის მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობა 2 დღე.

ცალკეულ სადემონტაჟო სამუშაოთა ტექნოლოგიური თანამიმდევრობა და ხანგრძლივობა მოცემულია „სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარულ გეგმა“-ში.

IV სადემონტაჟო სამუშაოთა რიგობრიობა და ეტაპები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გაღმა დვაბზუს საჯარო სკოლის ნაგებობა (საქვაბე) სადემონტაჟო სამუშაოები სრულდება ორ რიგად.

პირველი რიგი - მოსამზადებელი სამუშაოები.

მეორე რიგი - დემონტაჟის ძირითადი სამუშაოები.

მოსამზადებელ პერიოდში სრულდება შემდეგი სამუშაოები:

- 1) დროებითი ღობის მოწყობა გოსტ23407-78-ის თანახმად.
- 2) დროებითი შენობა ნაგებობების მოწყობა
- 3) შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან
- 4) მტვრისგან და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებების განხორციელება
- 5) სახიფათო ზონების შემოღობვა, ამკრძალავი გამაფრთხილებელი ნიშნების და სიგნალების მოწყობა.
- 6) დროებითი სასაწყობო მოედნების მომზადება

ძირითად პერიოდში ხორციელდება საქვების ნაგებობის სადემონტაჟო სამუშაოები შემდეგ ეტაპებად:

I ეტაპი - სახურავის დემონტაჟი

II ეტაპი - თუჯის ქვების დემონტაჟი

III ეტაპი - კედლების დემონტაჟი

IV ეტაპი - საძირკვლების დემონტაჟი

სადემონტაჟო სამუშაოები წარმოებს „ზემოდან ქვემოთ“, „სახურავიდან საძირკვლების ჩათვლით“ ელემენტური დაშლისა და გამსხვილებული ბლოკებით დაშლის მეთოდებით, დემონტაჟის ტექნოლოგიის შესაბამისად.

მზიდი კონსტრუქციების დემონტაჟი წარმოებს შემდეგი თანმიმდევრობით:

ა) ა/რკ ბეტონის ღრუტანიანი ფილების დემონტაჟი

ბ) რ/ბ სარტყელის დემონტაჟი

გ) კედლების დემონტაჟი

დ) ზემირკვლის დემონტაჟი

V სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების მეთოდები

შენობის სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოებას მკაცრად უნდა იქნეს დაცული სადემონტაჟო სამუშაოთა ტექნოლოგიური თანმიმდევრობა.

სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებლად უნდა გამოირთოს გარე ქსელიდან ყველა შიგა კომუნიკაცია(დენი, წყალი, კანალიზაცია, გაზი და სხვა)

მზიდი კონსტრუქციების დემონტაჟის დაწყებამდე აუცილებლად უნდა დაზუსტეს მათი ტექნიკური მდგომარეობა, განლაგება და მაქსიმალური წონა, მხოლოდ ამის შემდეგ არის ნებადართული დემონტაჟის დაწყება.

სადემონტაჟო სამუშაოები წარმოებს „ზემოდან-ქვემოთ“ ანუ „სახურავიდან საძირკვლის ჩათვლით“.

ყველა კონსტრუქცია დემონტაჟის დაწყებამდე უნდა გამიშვლდეს.

სამუშაოთა წარმოების პროექტში დამუშავდეს ანაკრები მზიდი კონსტრუქციების ელემენტალური დაშლის დეტალური მეთოდები და ტექნოლოგიური თანამიმდევრობა.

პირველ რიგში დემონტირებული იქნას ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი ანაკრები კონსტრუქციები დემონტაჟის ტექნოლოგიის სრული დაცვით. სადემონტაჟო სამუშაოები ელემენტების შესაბამისა წარმოებს შემდეგნაირად: საინჟინრო ქსელების დაშლის დროს ხდება მათი დანაწევრება დაჭრით. შეერთებების დაშლა შესაძლებელია ხელის ჩაქუჩებით. იატაკების დემონტაჟი უნდა მოხდეს ელემენტურად ხელით, მცირე მექანიზაციისა და ხელის ინსტრუმენტების გამოყენებით. ბეტონის ბლოკის კედლების დემონტაჟი ხორციელდება ორი მეთოდით: 1. ელემენტური დაშლის გზით-მეორადი გამოყენებისთვის უვარგისი ბლოკის კედლების დემონტაჟი.

2. გამსხვილებულ ბლოკებად დაშლის გზით-მეორადი გამოყენებისათვის უვარგისი ბლოკის კედლების დემონტაჟი.

საძირკვლის მონგრევა ხორციელდება ხელით, პნევმატური ჩაქუჩების გამოყენებით.

გადახურვის ფილების დემონტაჟი ხორციელდება ელემენტური დაშლის მეთოდით შემდეგნაირად;

- 1) ხდება გადახურვის ფილების პირაპირებისა და სარტყელის ბეტონის შრის დაშლა ხელით, სანგრევი ჩაქუჩით
- 2) ხდება ფილის დაჭერა ამწით ბაგირჩამჩირების მეშვეობით
- 3) სარტყელის არმატურის კარკასის ჩაჭრის შემდეგ განთავისუფლებული კონსტრუქცია საავტომობილო ამწით ბაგირჩამჩიდების საშუალებით დემონტირდება სასაწყობე ადგილზე ან ავტომანქანაზე გასატანად.

სამშენებლო ნაგვის აღება ხორციელდება ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0,5კმ. ნაგვის გატანა ხორციელდება ავტოთვითმცლელებით.

ობიექტის მეპატრონის გადაწყვეტილების შემთხვევაში მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალები, დეტალები და კონსტრუქციები დასაწყობდება დროებით სასაწყობე მოედანზე.

სკოლის საქვების ნაგებობის სადემონტაჟო სამუშაოები (ანკრები კონსტრუქციების დემონტაჟი, ბეტონის კედლების გამსხვილებული ბლოკების დემონტაჟი, მძიმე დეტალებისა და ნაკეთობების დემონტაჟი, ვარგისი მასალების ჩამოღება, სამშენებლო ნაგვის ჩამოღება და სხვა) ხორციელდება საავტომობილო ამწის გამოყენებით, ტვირთამწეობით 6,3ტ 1ც.

სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას ამწე მოძრაობს საქვების კონტურის გასწვრივ გარედან, მიბმით 5მეტრზე.

საავტომობილო ამწე მუშაობს როგორც ისრულ, ასევე ისრულ - ბატიყელიან შესრულებაში.

სამუშაოთა წარმოებისას დაცული უნდა იქნას სნდაწ-III-4-80*-ის მოთხოვნები.

VI საჭირო მანქანა მექანიზმები და ტრანსპორტი

სკოლის საქვების სადემონტაჟო სამუშაოების ჩასატარებლად საჭიროა შემდეგი მანქანა მექანიზმები და ტრანსპორტი:

1. საავტომობილო ამწე 6,3ტ 1ცალი
2. ექსკავატორი „უკუჩამჩა“, ტევადობით 0,5კმ 1ცალი
3. ავტოთვითმცლელი 1ცალი
4. ბორტული ავტომანქანა 1ცალი

დემონტაჟისათვის აუცილებელია ასევე შემდეგი მცირე მექანიზაციის საშუალებები და ინვენტარი:

1. მცირე მექანიზაციის საშუალებები 1კომპლექტი
2. პნევმატური სანგრევი ჩაქუჩი ცალი
3. ელექტრული ჭრის მექანიზმი 1ცალი

VII უსაფრთხოების ტექნიკა

ყველა სადემონტაჟო სამუშაო უნდა შესრულდეს სნდაწ III-4-80* - „უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში“ -ის მოთხოვნების მკაცრი დაცვით, ასევე ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების მოთხოვნების მკაცრი დაცვით.

სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებლად უნდა დამუშავდეს „სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების პროექტი“, რომელშიც დეტალურად იქნება მოცემული სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების მეთოდები და უსაფრთხოების ღონისძიებები. სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე ნაგებობის შიგა კომუნიკაციები(დენი, წყალი, კანალიზაცია, გაზი და სხვა) უნდა გამოირთოს გარე ქსელებიდან.

ანაკრები კონსტრუქციის დემონტაჟის დაწყებამდე აუცილებლად უნდა დაზუსტდეს მათი წონები, განლაგება და ტექნიკური მდგომარეობა.

სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას წარმოშობილი სახიფათო ზონების საზღვრები სადემონტაჟო ნაგებობის კონტურიდან შეადგენს 5მეტრს.

დროებითი შემოდგომის მოწყობის საკითხები დეტალურად გადაწყდეს უშუალოდ ადგილზე, დემონტაჟის გამანმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ.

სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას აკრძალულია უცხო ადამიანთა ყოფნა სკოლის ტერიტორიაზე და განსაკუთრებით დემონტაჟის სახიფათო ზონებში.

დემონტაჟის სახიფათო ზონების მოცემული რადიუსი დაზუსტდეს სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების პოცესში ან ადგილზე უშუალოდ სამუშაოთა დაწყების წინ.

ყველა მუშა და ინჟინერ ტექნიკური პერსონალი სამუშაოთა წარმოებისას აღჭურვილი უნდა იყოს ინდივიდუალური უსაფრთხოების კომპლექტით. (უსაფრთხოების ქამრები, რეზინის ფეხსაცმელები, ხელთათმანები, ჩაფხუტები და სხვა).

აკრძალულია სადემონტაჟო სამუშაოებზე მუშაობა დაშვება დამცავი ჩაფხუტის, უსაფრთხოების ქამრის, რესპირატორის და დამცავი სათვალეების გარეშე.

აკრძალულია მანქანა-მექანიზმების მუშაობა უშუალოდ მოქმედი ელ. გადამცემი ხაზების ქვეშ.

მომქმედ ელ. გადამცემი ხაზების სიახლოვეს მანქანა-მექანიზმების მუშაობა დასაშვები მხოლოდ დამშვები განწყისის საფუძველზე. სადემონტაჟო სამუშაოებზე დასაქმებულებს აუცილებლად უნდა ჩაუტარდეს სისტემური სწავლება უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხებში. მხოლოდ ამ სწავლებების შემდეგ არის ნებადართული მათი დაშვება სადემონტაჟო სამუშაოებზე.

ყოველი მომუშავე სამუშაოს წარმოებისას უნდა იმყოფებოდეს უშუალოდ თავის სამუშაო ადგილზე, მოერიდოს სახიფათო ზონებში ყოფნას და სიარულს, დაემორჩილოს ამკრძალავ, გამაფრთხილებელ და მიმითითებელ ნიშნებს. სამუშაოები უნდა წარმოებდეს უშუალოდ სამუშაოთა მწარმოებლის მეთვალყურეობით.

სამშენებლო ნაგვის გატანა ხორციელდება ავტოთვიტმცლელელებით ნაგავსაყრელზე.

სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას მიღებული უნდა იქნას ზომები და შემუშავდეს ღონისძიებები გარემოსა და გარშემომყოფთა დასაცავად მტვრისგან და ხმაურისგან.

NOTES

1. The following information was obtained from the field notes of the surveyor who conducted the survey of the property shown on the map.

2. The survey was conducted on the 15th day of May, 1964, by the Surveyor General of the State of California.

3. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.

4. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.

5. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.

6. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.

7. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.


8. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.

9. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.

10. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.

LEGEND

- 1. The following information was obtained from the field notes of the surveyor who conducted the survey of the property shown on the map.
- 2. The survey was conducted on the 15th day of May, 1964, by the Surveyor General of the State of California.
- 3. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.
- 4. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.
- 5. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.
- 6. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.
- 7. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.
- 8. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.
- 9. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.
- 10. The survey was conducted in accordance with the provisions of the Surveying Act of 1907, as amended.



PROPERTY	
ACRES	
SECTION	
TOWNSHIP	
RANGE	
COUNTY	
STATE	

Երկրագործական և անասնաբուծական արտադրության ձեռնարկի համար 1-ին համարային խմբի ընդհանուր ցուցանիշները

N	1. Արտադրության անվանումը և քանակը	2. Արտադրության տեսակը	3. Արտադրության քանակը									
			4. Արտադրության քանակը									
			1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1	Արտադրության անվանումը	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Արտադրության անվանումը և քանակը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Արտադրության անվանումը և քանակը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Արտադրության անվանումը և քանակը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Արտադրության անվանումը և քանակը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Արտադրության անվանումը և քանակը	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13