

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა
 გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფლავის საჯარო სკოლის
 სპორტული დარბაზის და გადასასვლელის შენობების დემონტაჟი
 დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი		
			თვეები		
			I	II	III
1	2	3	4	5	6
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	დრეჟიითი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა	0.5	—		
2	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და აკრძალავი ნიშნების მოწყობა	0.5	—		
3	შენობის შიგა ქსელის გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან, მტკრისა და ხმაურისგან დამცვეი ღონისძიებები	0.5	—		
	II. სადემონტაჟო სამუშაოები				
4	სახურავის ელემენტების დემონტაჟი	0.5	—		
5	I სართულის ელემენტების და დამხმარე სათავსოების დემონტაჟი	1.0		—	
6	საძირკვლების დემონტაჟი	0.8			—
7	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან	2.0			—
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	2.0			—