



სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი
(საქება და სახელოსნო)

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღეები												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	საქება													
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	X												
2	შენობის გადახურვის ღრუგანიანი რ/ბეტონის ფილების დემონტაჟი და დასაწყობება.		X											
3	რ/ბეტონის სარტყლების დემონტაჟი.			X										
4	აგურის კედლების და ტიხრების დემონტაჟი.				X	X								
5	ლენტური საძირკელის და გეპირკელის დემონტაჟი						X							
	სახელოსნო													
1	შენობის სახურავის დემონტაჟი და დასაწყობება.							X						
2	რ/ბეტონის სარტყლების დემონტაჟი.								X					
3	წერილი საკედლე ბლოკის კედლების და ტიხრების დემონტაჟი.									X	X			
4	ლენტური საძირკელის და გეპირკელის დემონტაჟი											X		
5	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გაგანა.												X	



შეადგინა	ხელმოწერა	თარიღი	გუგლიდის მუნიციპალიტეტის სსიპ „ახალკახათის საჯარო სკოლა“ დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი	Лист
მ. ჯაბუა		06.07.2017წ.		11