

განმარტებითი პარალი

პროექტით გათვალისწინებულია ტყალტყბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. რონში საჯარო სკოლის ამორტიზირებული დამხმარე სათავსოების – საქვაბისა და ტუალეტის დემონტაჟი.

დემონტაჟის ორგანიზების პროექტი დამუშავებულია საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების მიხედვით „მშენებლობის ნებართვის გაცემის ფესისა და საცეპართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41-ე დადგენილების – ტექნიკური რეგლამენტი „მშენებლობის უსაფრთხოების ფესების“ და სამშენებლო ნორმებისა და წესების ს.6. და V. 3.01.01-85 „მშენებლობის ორგანიზაციის“ გათვალისწინებით.

დემონტაჟის დაწყება დასაშვებია სათანადო ორგანოებიდან ნებართვის აღების შემდეგ. მშენებლობაზე გველა დროებითი ელექტრული დანადგარისა და ქსელის მოწყობა უნდა შესრულდეს მოძრავი ელექტრო ტექნიკური წესებისა და ნორმების, აბრეთვე უსაფრთხოების ტექნიკის წესების დაცვით.

არსებული შეცვების სადემონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გათი გათიშვა ელექტრო მომარაგების, გუნდებიზე აირით მომარაგების, ტყალტყმარაგებისა და საარინებლების მირითადი საინჟინერო-კომუნიკაციები ქსელებიდან, მაგრამ გათიშვამდე მინიმუმ 10 დღით ადრე დამკვირდა უნდა შეატყობინოს შესაბამის მირითად საინჟინერო-კომუნიკაციები ქსელების მფლობელ კომპანიებს გათიშვის შესახებ. მათ უფლება აქვთ გათიშვის პროცესს გაუჭირონ ტექნიკური ზედამხედვებულობა.

სამუშაოს დაწყებამდე პერსონალს უნდა ჩატარდეს ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების წესების დაცვაზე. უსაფრთხოების დაცვის წესები და პროცედურები, აბრეთვე გათი დაცვისათვის აასუსტებებელ პირთა ვალდესულებები დგინდება შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტით საქართველოს კანონის შესაბამისად.

არსებული შეცვები ერთსართულიანია. კედლები თვითი სილიკატური აბურის, გადახურულია ასაკობი დოუტანიანი ფილებით, რომლებიც პირდაპირ დაწყობილია კედლებზე რკინა-გეტონის მონოლითური სარტყელის გარეშე, რაც აადვილებს მათ დემონტაჟს.

ამზის შერჩევა მოხდეს შენობის სიმაღლის, ღრუტანიანი ფილის მაქსიმალურის მასის მიხედვით, რომელიც არ აღემატება 3.0 ტონას. ტერიტორიული კატალოგის (TK 3-3.87)-ის მიხედვით. შერჩეული ამზა KC 35-71. ან 08039 უარმადობის თანამედროვე ტექნიკა. დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს მიზის ღონისე. ტერიტორია გასუზიარდეს. სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოხდეს შესაბამისი ორგანოების მიერ მითითებულ ადგილზე.

სადემონტაჟო ფართია № 1 – 38.8 მ² და № 2 – 40.6 მ².

საკადასტრო რეკის მიხედვით ნაკვეთის ფართია – 15460.0 მ².

დემონტაჟის სანდოების განისაზღვროს 9 დღით.

სამშენებლო მოდანზე შესვლა უნდა იყოს კონტროლირებადი და გამორიცხული უნდა იყოს იქ უცებლივ მოხვედრის შესაძლებლობა.

სამშენებლო მოდანზე სამუშაოები უნდა იყოს ორგანიზაციული იმპერატივი, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს მშენებლობის უსაფრთხოება საქართველოს მთავრობის

№62-28.03.07 დადგენილებით „მშენებლობის უსაფრთხოების წესების“ და ს.6. და ვ III-4-80 მიხედვით.

მშენებლობის უსაფრთხოების წესები ვრცელდება მშენებლობის ნებართვით გათვალისწინებულ ოპირენტზე შესასრულებელ სამუშაოებზე და განსაზღვრავს უსაფრთხოების მოთხოვნებს სამშენებლო მოედანზე. საჭიროა დაცულ იქნეს ყველა ხანძალსაჭიროადმდებო ღონისძიებები თანახმად „ხანძალსაჭიროადმდებო ნორმების სამშენებლო-სამოწვევო სამუშაოების შესრულებისას“ ს.6. და ვ 2.01.02-91-ის მიხედვით.

მშენებლობის უსაფრთხოების წესების მოთხოვნების დაცვა საგალდებულოა სამუშაოთა წარმოების დროს.

დემონტაჟის დროს მომუშავეებს უნდა ეხუროთ ჩავსუტები, ხოლო საეციალური სამუშაოები უნდა შესრულდეს სათანადო აღჭურვილობის გამოყენებით.

მშენებლობის ყველა ოპირენტზე უნდა იყოს აირველადი სამედიცინო დახმარების ბასარები სამუშალებები.

სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების უბანი და ადგილი ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ტრავეტიზმის შესაძლებლობა.

სამშენებლო მოედანზე საჭიროების შემთხვევაში უნდა განისაზღვროს სამიზნი, რომლიც უნდა შემოიფარგლოს დამცავი ღობით, უსაფრთხოების ნიშვნებით და სათანადო წარწერებით, განსაკუთრებით ამის მუშაობის დროს.

დატვირთვა-დაცვის სამუშაოთა წარმოების დროს მიღებულ უნდა იქნეს ზომები მათი გაფანტვისა და გამტვერვის თავიდან ასაცილებლად.

მშენებლობაზე მომუშავეთა სამუშაო-კიბიერები პირობების დაცვისა და შრომის სწორი ორგანიზაციისათვის გამოყენებული იქნეს ამავე ტერიტორიაზე არსებული სკოლის შენობის დამხმარე სათავსოები.

მშენებლობის უსაფრთხოების წესების დარღვევისათვის აკსენტისმიმდევრობა განისაზღვრება „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმღებების კოდექსით“.

დემონტაჟის უსაფრთხოებისათვის აკსენტისმიმდევრობა ეპისრება დამკვეთს, შესაბამისი დოკუმენტის აპტონს (შემსრულებელს) და მშენებლობის უსაფრთხოებისათვის აკსენტისმიმდევრობა კის.

გარემოს დაცვა და ეკოლოგია

სამშენებლო მოედანზე წარმოების პროცესში აუცილებელია განხორციელდეს გუნების დაცვითი და ჰაერის გაბირდურების საჭიროადმდებო ღონისძიებები მოქმედი საპარონოებლო აქტებისა და ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად.

დაუშვებელია არსებულ საკანალიზაციო ჟეპის დანაბეჭირება სამშენებლო ნარჩენებით.

იკრძალება ნარჩენებისა და სამშენებლო ნაბეჭირების გადმოყრა დახურული დარებისა და გუცეპ-მაბროვებლების ბარეშე.

ვხვდით სამშენებლო ნაბეჭირების ტრანსპორტირების დროს ავტომანქანის ძარაში ჩატვირთვის შემდეგ ზედაპირი უნდა დაინამოს ან დაიფაროს დამცავი საფარით.

სამშენებლო მოედნიდან ავტოსატრანსპორტო სამუშალებების გამოსვლის შინ საჭიროა მათი საგურავების ბარეცხვა, რათა ადგილი არ ძონდეს ქალაქის ქარხების დაპირებებას.

**სსიპ სერგეი მესხის სახელობის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის
სოფ. რიონის საჯარო სკოლის დამხმარე სათავსოების დემონტაჟი
მშენებლობის კალენდარული გეგმა–გრაფიკი**

№	სამუშაოს დასახელება	დემონტაჟის ხანგრძლივობა დღეებში	სამუშაოს ხანგრძლივობა (დღეები)										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მოსამზადებელი სამუშაოები. ძირითადი საინჟინრო ქსელებიდან გათიშვის სამუშაოები. უსაფრთხოების დაცვის წესების გაცნობა	1											
2	სადემონტაჟო შენობების შემოზღუდვა. ასაკრები ღრუტანიანი ფილების დემონტაჟი ავტომწით და მათი გატანა ტერიტორიიდან	2											
3	აგურის კედლების დემონტაჟი მიწის დონემდე	4											
4	სამშენებლო ნარჩენებისა და ვარგისი სამშენებლო მასალების გატანა	3											
5	ტერიტორიის გასუფთავება	1											

- დემონტაჟის ხანგრძლივობა 9 დღე
- დემონტაჟის დაწყება ნებართვის გაცემის დღიდან