

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ქ. ზუგდიდის N 6 საჯარო სკოლის სასროლეთის და ძველი საქვების შენობების დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 2 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			თვეები	
			I	II
1	2	3	4	5
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	დროებითი მავთულზადის ღობის მოწყობა	0.25	—	
2	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში)	0.25	—	
3	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა	0.25	—	
	II. სადემონტაჟო სამუშაოები (საქვებზე, სასროლეთი):			
4	სახურავის დემონტაჟი (საქვებზე)	0.25	—	
5	დახურვის ანაკრები ფილების დემონტაჟი (საქვებზე)	0.5	—	
6	წერილი ბლოკის კედლების დემონტაჟი	1.0	—	—
7	სამირკვლების დემონტაჟი	0.5		—
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	1.0		—
9	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან	1.0		—