

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბოლაჯურის საჯარო სკოლის საქვების და საცხოვრებელი
შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 2 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			თვეები	
			I	II
1	2	3	4	5
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	დროებითი ღობის მოწყობა	0.25	—	
2	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში)	0.25	—	
3	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა	0.25	—	
	II. სადემონტაჟო სამუშაოები (საქვებზე, საცხ.სახლი)			
4	სახურავის დემონტაჟი (საქვებზე, საცხოვ.)	0.25	—	
5	მეორე სართულის ელემენტების დემონტაჟი(საცხოვ.)	0.6	—	
6	პირველი სართულის ელემენტების დემონტაჟი(საქვებზე, საცხოვრებელი სახლი)	0.7		—
7	სადირკვლების დემონტაჟი . ტრანშეის შევსება	0.5		—
8	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან; სამშ. ნარჩენების გატანა მოედნიდან	1.0		—