

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვემო ხვედურეთის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის
შენობის (დამხმარე შენობიანად) დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 2 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			I	II
1	2	3	4	5
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	დროებითი ღობის მოწყობა	0.25	—	
2	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში)	0.25	—	
3	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა	0.25	—	
	II. სადემონტაჟო სამუშაოები(სპორტ.დარბ.დამხმარე.)			
4	სახურავის დემონტაჟი	0.25	—	
5	გადახურვის კონსტრუქციების დემონტაჟი	0.5		
6	პირველი სართულის ელემენტების დემონტაჟი	0.7		
7	სამირკვლების დემონტაჟი. ტრანშეის შევსება	0.5		
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	1.0		
9	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან	1.0		