

შ.პ.ს. "იზოგრაფიკი"



ღამკვეთი

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული
სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი

პროექტი

ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, როსტეგვანის ქუჩა
№61/ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №6.
არსებული, უმოკმედო შენობა-ნეგებობების დემონტაჟის პროექტი.

გვანუაშვილის (ოგბანიხანი) ნაწილი

ქ. თბილისი 2018წ

შინაარსი

ა/ განმარტებითი ბარათი;

ბ/ კიდევინდარული გვერდი;

გ/ გრაფიკული ჩაწელი:

-ნახაზი მო-1-----სამშენებლო გუნდგემა;

-ნახაზი მო-2-----სამონტაჟო სქემა.

ა) განმარტებითი ბარათი

1 სამშენებლო ტერიტორიაზე, ქ. თბილისი, დიდლოში განლაგებულია საში დეფორმირებული ნაგებობა. **სადეფორმაციო ნაგებობა №1 (04/1)**—მართკუთხედი ფორმის ნანგრევები. ნაგებობა ერთსართულიანია, უსარდაფო, ზომებით 14.40x6.45. ხისძლეუ—4.30მ. კონსტრუქციული თვალსაზრისით: კედლები აგურის და მსხვილი ბლოკებისაგან, გადახურვა—ანაკრების ფილებისაგან /ნაწილობრივად ჩამოშლილ/, საძირკველი საგარეოდ ღერტურია. **სადეფორმაციო ნაგებობა №2 (01/1)**—არკის ფორმის ლითონის კონსტრუქციები, ლითონის კაემონებით. დიამეტრი-14.97მ, ხისძლეუ—7.49მ.

სადეფორმაციო ნაგებობა №3 (02/1)—მართკუთხედი ფორმის ნანგრევები. ნაგებობა ერთსართულიანია, უსარდაფო, პერიმეტრი 5.10+4.23+5.23+4.07. ხისძლეუ—3.83მ კონსტრუქციული თვალსაზრისით: კედლები აგურის და მსხვილი ბლოკებისაგან, გადახურვა—ანაკრების ფილებისაგან, საძირკველი საგარეოდ ღერტურია.

2 სამშენებლო ორგანიზაცია ამუშავებს სამუშაოთა წარმოების პროექტს. ამ პროექტის შედგენა უნდა ხდებოდეს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.

მოსამსადგელ პერიოდში უნდა მოხდეს უცხო ხალხის გაცემა სადემონტაჟო უბნიდან, სამშენებლო ნაგვის გატანა ტერიტორიიდან, გარე და შიგა ქსელების გაშორება /არსებობის შემთხვევაში/, დროებითი “ნაგებობების” დაქვეშა თაღისუფალ ტერიტორიაზე ჯგუფურად, დროებითი ღობის დაყენება არსებული ღობის ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, აშწის მუშაობის ზონაში ხეების გადამღევა და ბუჩქოვანი მცენარეების აღება, სამშენებლო მოედნის უზრუნველყოფა დროებითი წყლით და ენერგიით არსებული ქალაქის ქსელებიდან.

3 სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება უნდა მოხდეს ზემოდან ქვევით სათანადო კომისიის დახმარებით.

აკრძალულია: სადემონტაჟო სამუშაოების განხორციელება თრი-საში კონსტრუქციების ერთად!

სამუშაოების დროს უნდა იყოს გათვალისწინებული:

ქველა კონსტრუქციის დროებითი გასაგრება, მუშების სათანადო ინსტრუქტაჟი და უზრუნველყოფა სპეციალური ქიმრებით და სათვალკებით, დემონტირებული კონსტრუქციების დროებითი დასაღაგრებელი ადგილი. აგურიული სიბრტყის შემთხვევაში უნდა მოხდეს სამუშაოების შეგრება და ქველა სადემონტაჟო კონსტრუქციის გამაგრება.

ქველა საშიში ადგილი უნდა იყოს შემოღობილი სათანადო განათებით ღამის საათებში. სამშენებლო ნაგავი დროულად უნდა იქნას გატანილი.

შენიშვნა №1 და №2-ის დემონტაჟის პირობები:

კონსტრუქციების დემონტაჟი და გადმოცემა მოხდება სააგროპობილო აშწ. KC-3575A /ისრის ხიგრძე—15,50მ/ საშუალებით. აშწის შერჩევა განისაზღვრულია ანაკრები კონსტრუქციების წინით და საჭირო შემთხვევაში.

აშწის შერჩევა და მარკის შეცვლა შეიძლება მოხდეს სამშენებლო ორგანიზაციის სურვილის თანახმად ანალოგიურ მარკაზე.

პირველ რიგში —გადამტყიცის ფიდელების დემონტაჟი. სამუშაოების განხორციელება მოხდება აშწის საშუალებით. აშწ “მოძრაობს” გარე კედლიდან 4,5 მ-ზე.

მეორე რიგში —საკედელე ბლოკების დემონტაჟი და აგურის წყობის დაშლა. ბლოკების დემონტაჟისას აშწ “მოძრაობს” გარე კედლიდან 4,5 მ-ზე.

მესამე რიგში — გერუნტის დამუშავება ხელით და საძირკვლის ამოღება. აშწ “მოძრაობს” გარე კედლიდან 4,5 მ-ზე.

შენიშვნა №2-ის დემონტაჟის პირობები:

კონსტრუქციების დემონტაჟი და გადმოცემა მოხდება სააგროპობილო აშწ. KC-3575A /ისრის ხიგრძე—15,50მ/ საშუალებით.

პირველი რიგში —ლითონის “არკების” დემონტაჟისას გათვალისწინდება კეშორების მოხსნა და კონსტრუქციების “ნამოკიდება” აშწის საშუალებით, შემდეგ გადატარა საძირკველთან. აშწ “მოძრაობს” გარე ღერძიდან 4,5 მ-ზე.

მეორე რიგში —გერუნტის დამუშავება ხელით და საძირკვლის ამოღება.

სამუშაოების დროს აუცილებლად გათვალისწინდება:

- სამონტაჟო ლითონის კბილების დაყენება მუშებისათვის / კონსტრუქციების მიმაგრების ადგილებთან /;
- ანაკრები კონსტრუქციების შორის ნაკერების და კეანძების გახსნა დროებითი გამაგრების გათვალისწინებით;
- ანაკრები კონსტრუქციების სამონტაჟო ყუდუდების შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში ახლის მოწოდება;
- დემონტირებული კონსტრუქციების გადმოტანა და დაღვრა სპეციალურ მოედანზე;
- ტრაქტორების გამოყენება და მათი პარამეტრების გათვალისწინება აშწის შერჩევის დროს.

4 უნაიდან მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება Cui 104.03-85, ხანგრძლივობა პირობითად შეღებულაა 40 კალენდარული დღე. სამუშაოთა მოცულობიდან გამომდინარე.

5. ქვედა სამუშაოს განხორციელება მოხდეს საქართველოს მთავრობის 2007წ. 28 მარტის №62 მთავრების – “მშენებლობის უსაფრთხოების წესები”-ს მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

6. სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებლად მოხდეს მშენებლობის წარმოების პროექტის დამუშავება სამშენებლო ორგანიზაციის მიერ.

მანქანა-მექანიზმების უწყისი

N	დასახელება	ერთ გან.	რაზა
1	სამშენებლო დოზონის კიბე ბაქით	(1)	2
2	საკომპრესორო დამადგარი	(1)	1
3	სანტრევი ნაქენები	(1)	2
4	ნიაბი	(1)	4
5	ელექტროსახურხი	(1)	2
6	სამეცრანსპორტი	(1)	2
7	მუშედუღებელი აპარატი	(1)	2
8	საანტრომოზილო ამწე	(1)	1
9	გმსკეცეცორო /ნაგვის დატეოროთეა/	(1)	1


**საავტომობილო აშუე KC-3575A-ის
ტექნიკური დახასიათება**

1 ისრის სიგრძე	15,500
2 ისრის შუერა	5,75-14,800
3 ტვირთამწეობა	0,75-4,50ტნ
4 აწევის სიმაღლე	16,50-1,500

ბ) კალენდარული გეგმა T=40 დღე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																				
1	მოსამზადებელი სამუშაოების წატარება	5	—																	
ძირითადი პერიოდის სადემონტაჟო სამუშაოები																				
ეტაპი №1—შენობა №1 (04/1)																				
1	პირველი რიგი—გადახურვის ფილების აღება; მეორე რიგი—ანაკრები საკედლე ბლოკების დემონტაჟი და აგურის კედლების დაშლა; მესამე რიგი—გრუნტის დამუშავება ხელით და საძირკვლის ამოღება	15	—																	
ეტაპი №2—შენობა №2 (01/1)																				
2	პირველი რიგი—ლითონის კონსტრუქციების მოშორება დემონტაჟისათვის და დემონტაჟი; მეორე რიგი—გრუნტის დამუშავება ხელით და საძირკვლის ამოღება	10	—																	
ეტაპი №3—შენობა №3 (02/1)																				
3	პირველი რიგი—გადახურვის ფილების აღება; მეორე რიგი—ანაკრები საკედლე ბლოკების დემონტაჟი და აგურის კედლების დაშლა; მესამე რიგი—გრუნტის დამუშავება ხელით და საძირკვლის ამოღება	10							—											
საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

სარეზერვუარო ნაგებობა №3 (02/1)



სარეზერვუარო ადგილი

განმეორების სააღრეზო კროკი



კვანძი

სარეზერვუარო ადგილი, სადაც არის მოწყობილი რეზერვუარის შენახვის ადგილი.

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

პროექტი: 02/02/2020 / 02/02/2020

