

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. საზანოს საჯარო სკოლის შენობა-ნაგებობების

(მასწავლებელთა სახლი; ძველი სპორტული დარბაზი; საქვაბე საკვამლე მილით)

დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 2 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			თვეები	
			I	II
1	2	3	4	5
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	დროებითი ღობის მოწყობა	0.25	—	
2	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან	0.25	—	
3	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა	0.25	—	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები(მასწ.სახლი;სპორტ.დარბაზი; საქვაბე საკვამლე მილით):			
4	სახურავის დემონტაჟი; საკვ.მილის დემონტაჟი	0.25	—	
5	გადახურვის კონსტრუქციების დემონტაჟი	0.5	—	
6	პირველი სართულის ელემენტების დემონტაჟი	0.7		—
7	საძირკვლების დემონტაჟი; ტრანშეის შევსება გრუნტით	0,5		—
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	1,0		—
9	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან	1,0		—