

ზუგდიდის რაიონი, სოფელ დიდინემის საჯარო სკოლის სანკვანძის შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	დემონტაჟის ხანგრძლივობა კვირებში	კვირების რაოდენობა დემონტაჟის პერიოდების მიხედვით			
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა
1	2	3	4	5	6	7
1	მოსამზადებელი სამუშაოები: არსებული ქსელების ჩაჭრა, სხვადასხვა სამობილიზაციო შეთანხმებები და სამუშაოები	1				
2	დროებითი შემომსაზღვრავი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედანი-ფართის მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მონტაჟი	1				
3	03/1 სან. კვანძის სრული დემონტაჟი და სექტივის ფეკალური მასის ამოღება - დატვირთვა ავტოთვითმცლელბზე-გატანა	2				
4	სამშენებლო ნარჩენებისა და მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალების გატანა ობიექტიდან	2				
5	ტერიტორიის დასუფთავება და ობიექტის ჩაბარების წინა სამუშაოები	1				

1 დემონტაჟის ხანგრძლივობა მირებულია 4 კვირის პერიოდში.

მოპ-2

2 დემონტაჟი დაიწყება ნებართვის გაცემის დღიდან.

3 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

