

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ქ. კასპის №1 საჯარო სკოლის შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 4 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი			
			თვეები			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	დროებითი ღობის მოწყობა, ტირის ნაგებობის და კალათბურთის ფარების დემონტაჟი	0.5	—			
2	დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა	0.5	—			
3	შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტერისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები. არსებული გარე კომუნიკაციების დემონტაჟი	0.5	—			
	II. სადემონტაჟო სამუშაოები					
4	სახურავის და სხვენის დემონტაჟი	0.6	—			
5	III სართულის დემონტაჟი	1.0		—		
6	II სართულის დემონტაჟი	1.0		—		
7	I სართულის დემონტაჟი	1.0			—	
8	სადირკვლების დემონტაჟი სკოლის ეზოს არსებული ღობის დემონტაჟი	1.0				—
9	ერთსართულიანი შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი;	1.0			—	
10	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან	3.0				—
11	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	3.0				—