

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა  
 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. პტენას საჯარო სკოლის შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 3 თვე

| № | სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება                                                                         | ხანგრძლივობა<br>(თვე) | სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი |       |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
|   |                                                                                                          |                       | თვეები                      |       |       |
|   |                                                                                                          |                       | I                           | II    | III   |
| 1 | 2                                                                                                        | 3                     | 4                           | 5     | 6     |
|   | I. მოსამზადებელი სამუშაოები                                                                              |                       |                             |       |       |
| 1 | დროებითი ღობის მოწყობა, დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა                                             | 0.5                   | _____                       |       |       |
| 2 | დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა;<br>გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა                   | 0.5                   | _____                       |       |       |
| 3 | შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისა და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები | 0.5                   | _____                       |       |       |
|   | II. სადემონტაჟო სამუშაოები                                                                               |                       |                             |       |       |
| 4 | სახურავის და სხვენის დემონტაჟი                                                                           | 0.5                   |                             |       |       |
| 5 | I სართულის დემონტაჟი                                                                                     | 1.0                   | _____                       |       |       |
| 6 | სადირკვლების დემონტაჟი                                                                                   | 0.8                   |                             | _____ |       |
| 7 | დამხმარე შენობა-ნაგებობების და ღობის დემონტაჟი                                                           | 0.6                   |                             | _____ |       |
| 8 | მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან                                                         | 2.0                   |                             |       | _____ |
| 9 | სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან                                                                   | 2.0                   |                             |       | _____ |