

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ქ. ახალციხის სსიპ პროფესიული კოლეჯი „ოპიზარი“-ს №1 სახელოსნოს; №2 სახელოსნოს და

საწყობის შენობების დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა- 4 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი			
			თვეები			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	დროებითი მავთულზადის ღობის მოწყობა	0.25	—			
2	დროებითი შენობის მოწყობა; შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან	0.25	—			
3	დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მოწყობა	0.25	—			
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები (საწყობი; №1 და №2 სახელოსნოები)					
4	სახურავის დემონტაჟი	0.75	—			
5	I სართულის დემონტაჟი	2.25	—			
6	სადირკვლების დემონტაჟი	1.5			—	
7	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	2.0			—	
8	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან	2.0			—	

შეასრულა: ლ.არაბული



შეამოწმა: ტ. სტურუა

