

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მესხეთის ბროწეულას საჯარო სკოლის ფარგლის, აბანოს, ინტერნატის საცხოვრებლის და ჯანდაცვის პუნქტის შენობების დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა-2 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			I	II
1	2	3	4	5
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	დროებითი მავთულზაღის ღობის მოწყობა	0.17	—	
2	დროებითი შენობის მოწყობა; შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან	0.17	—	
3	დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა	0.17	—	
	II. სადემონტაჟო სამუშაოები (ფარეხი; აბანო; ინტერნატის საცხოვრებელი; ჯანდაცვის პუნქტი)			
4	საბურავის დემონტაჟი	0.3	—	
5	I სართულის დემონტაჟი	1.2	—	
6	ნაწერეების აღება და გასუფთავება	1.0	—	
7	საძირკვლების დემონტაჟი	0.7	—	—
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	1.0	—	—
9	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან	1.0	—	—

შეასრულა: ლ. არაბული

შეამოწმა: ტ. სტურუა