

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

თბილისის ხელოვნების კოლეჯის ძირითადი და საწარმოო კორპუსების დემონტაჟი
დემონტაჟის ხანგრძლივობა - 4 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი			
			თვეები			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	დროებითი ღობის მოწყობა,დახურული გასასვლელის მოწყობა.ამკრძალავი და გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა	0.5	—			
2	დროებითი შენობა-ნაგებობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა	0.5	—			
3	შენობის შიგა ქსელების გამორთვა გარე საკომუნიკაციო ქსელებიდან. მტვრისგან და ხმაურისგან დამცავი ღონისძიებები	0.5	—			
	II.ძირითადი სამუშაოები					
	ა)ძირითადი კორპუსის დემონტაჟი					
4	სახურავის დემონტაჟი	0.3	—			
5	III სართულის დემონტაჟი	0.7	—			
6	II სართულის დემონტაჟი	0.7		—		
7	I სართულის დემონტაჟი	0.7			—	
8	სადირკვლების დემონტაჟი	0.5			—	
	ბ)საწარმოო კორპუსის დემონტაჟი					
9	სახურავის დემონტაჟი	0.7		—		
10	I სართულის დემონტაჟი	1.7		—		
11	სადირკვლების დემონტაჟი	1.0			—	
12	მეორადი გამოყენების ელემენტების გატანა მოედნიდან	2.5		—		
13	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	3.0		—		

შენიშვნა: ძირითადი და საწარმოო კორპუსების დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს სადირკვლებამდე. დემონტაჟის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 (სამი) თვეს.