

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნახიდურის საჯარო სკოლის საქვების შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა-1.5 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			თვეები	
			I	II
1	2	3	4	5
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	დროებითი მავთულბადის ღობის მოწყობა	0.15	—	
2	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან	0.15	—	
3	დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა	0.15	—	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები			
4	საკვამლე მილის და სახურავის დემონტაჟი	0.2	—	
5	დახურვის ანაკრები ღრუტანიანი ფილების დემონტაჟი	0.5	—	
6	წვრილი ბლოკის კედლების და ტიხრების დემონტაჟი	0.6	—	
7	საძირკვლების დემონტაჟი	0.5	—	—
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	1.0	—	
9	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან	0.5	—	—