

გურჯაანის რაიონში, სოფელ კაჭრეთის I კორპუსის (ს.კ. 51.20.55.024) საჯარო სკოლის საქვების (02), დენის ჯიხურის (03); სატრაქტორე პარკის (05) წყლის ავზის და II კორპუსის (ს.კ. 51.22.51.023) საჯარო სკოლის საქვების (02), ნაგებობების დემონტაჟი

დემონტაჟის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	დემონტაჟის ხანგრძლივობა კვირეულებში	კვირების რაოდენობა დემონტაჟის პერიოდების მიხედვით											
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა	VI კვირა	VII კვირა	VIII კვირა	IX კვირა	X კვირა	XI კვირა	XII კვირა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	მოსამზადებელი სამუშაოები: არსებული ქსელების ჩატრა, სხვადასხვა სამობილიზაციო შეთანხმებები და სამუშაოები	1												
2	დროებითი შემომსახლერავი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედანი-ფართის მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მონტაჟი	2												
	I კორპუსი (ს.კ. 51.20.55.024)													
3	02 საქვების შენობის სრული დემონტაჟი (სადირკვლების ძირის ნიშნულებამდე) და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელეზზე	5												
4	03 დენის ჯიხურის სრული დემონტაჟი (სადირკვლების ძირის ნიშნულებამდე) და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელეზზე	3												
5	05 სატრაქტორე პარკის სრული დემონტაჟი (სადირკვლების ძირის ნიშნულებამდე) და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელეზზე	4												
6	წყლის ავზის სრული დემონტაჟი (სადირკვლების ძირის ნიშნულებამდე) და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელეზზე	4												
	II კორპუსი (ს.კ. 51.22.51.023)													
7	02 საქვების შენობის სრული დემონტაჟი (სადირკვლების ძირის ნიშნულებამდე) და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელეზზე	5												
8	სამშენებლო ნარჩენებისა და მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალების გატანა ობიექტიდან	1												
9	ტერიტორიის დასუფთავება და ობიექტის ჩაბარების წინა სამუშაოები	1												

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 12 კვირის პერიოდში.

მომ-2

2 დემონტაჟი დაიწყება ნებართვის გაცემის დღიდან.

3 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.