

ოზურგეთის რაიონში, სოფელ ნარუჯას საჯარო სკოლის საქვების ნაგებობის დემონტაჟი

დემონტაჟის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	დემონტაჟის ხანგრძლივობა კვირებში	კვირების რაოდენობა დემონტაჟის პერიოდების მიხედვით							
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა	VI კვირა	VII კვირა	VIII კვირა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მოსამზადებელი სამუშაოები: არსებული ქსელების ჩატრა, სხვადასხვა სამობილიზაციო შეთანხმებები და სამუშაოები	1								
2	დროებითი შემომსაზღვრავი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედანი-ფართის მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მონტაჟი	1								
3	02/1 საქვების შენობის სრული დემონტაჟი (სამირკვლების ძირის ნიშნულებამდე) და დატვირთვა ავტოთვითმცლელეზზე	5								
4	სამშენებლო ნარჩენებისა და მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალების გატანა ობიექტიდან	5								
5	ტერიტორიის დასუფთავება და ობიექტის ჩაბარების წინა სამუშაოები	1								

1 დემონტაჟის ხანგრძლივობა მირებულია 8 კვირის პერიოდში.

მოპ-2

2 დემონტაჟი დაიწყება ნებართვის გაცემის დღიდან.

3 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

