

ოზურგეთის რაიონი, სოფელ ქვემო ნატანების საჯარო სკოლასთან შერწყმული ნარუჯას დაწყებითი სკოლის შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	დემონტაჟის ხანგრძლივობა კვირებში	კვირების რაოდენობა დემონტაჟის პერიოდების მიხედვით					
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა	VI კვირა
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	მოსამზადებელი სამუშაოები: არსებული ქსელების ჩატრა, სხვადასხვა სამობილიზაციო შეთანხმებები და სამუშაოები	1						
2	დროებითი შემომსაზღვრავი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედანი-ფართის მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მონტაჟი	1						
3	ხის მასალით დაბზარული და გახსნილი კედლების დროებითი გამაგრება	1						
4	შენობის აზბესტოცემენტის ფენილიანი სახურავის დემონტაჟი ხის სანივნივე სისტემასთან ერთად, შეფუთვა და გატანა სპეც. ნაგავსაყრელზე და მიწაში ჩამარხვა	1						
5	დაწყებითი სკოლის შენობის სრული დემონტაჟი (საძირკვლების ძირის ნიშნულებამდე) და დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე	4						
6	სამშენებლო ნარჩენებისა და მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალების გატანა ობიექტიდან	4						
7	ტერიტორიის დასუფთავება და ობიექტის ჩაბარების წინა სამუშაოები	1						

1 დემონტაჟის ხანგრძლივობა მიღებულია 6 კვირის პერიოდში. მოპ-2

2 დემონტაჟი დაიწყება ნებართვის გაცემის დღიდან.

3 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღეაა ჩათვლილი.

