

ქ. ტყეშელაშვილის №4 საჯარო სკოლის დამხმარე შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	დემონტაჟის ხანგრძლივობა კვირებში	კვირების რაოდენობა დემონტაჟის პერიოდების მიხედვით							
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა	VI კვირა	VII კვირა	VIII კვირა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მოსამზადებელი სამუშაოები: არსებული ქსელების ჩაჭრა, სხვადასხვა სამობილიზაციო შეთანხმებები და სამუშაოები	1								
2	დროებითი შემოსასაზღვრავი ღობის მოწყობა (გზის მხარეს ტროტუარის გადახურვით) დროებითი სასაწყობო მოედანი-ფართის მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მონტაჟი	1								
3	დროებითი ხის გამბჯენების მოწყობა (უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარებით) გადახურვის ფილების ქვეშ	1								
4	არსებული №2/1 ერთსართულიანი დამხმარე შენობის (საძირკვლების ძირის ნიშნულებამდე) სრული დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვიომცდელებზე	6								
5	სამშენებლო ნარჩენებისა და მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალების გატანა ობიექტიდან	1								
6	ტერიტორიის დასუფთავება და ობიექტის ჩაბარების წინა სამუშაოები	1								

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 8 კვირის პერიოდში.

მომ-2

2 დემონტაჟი დაიწყება ნებართვის გაცემის დღიდან.

3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღეაა ჩათვლილი.

