

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ვანის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძულუხის საჯარო სკოლის საქვების შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა-1.5 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			თვეები	
			I	II
1	2	3	4	5
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	დროებითი მავთულბადის ღობის მოწყობა	0.15	—	
2	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში)	0.15	—	
3	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა	0.15	—	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები			
4	საკვამლე მილის და სახურავის დემონტაჟი	0.2	—	
5	დახურვის ანაკრები ღრუტანიანი ფილების დემონტაჟი	0.3	—	
6	წვრილი ბლოკის მზიდი კედლების დემონტაჟი	0.5	—	
7	საძირკვლების დემონტაჟი	0.3		—
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	0,5		—
9	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან	0.5		—