

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ხოზის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზემო ქვალონის საჯარო სკოლის საქვების შენობის და ღია აუზის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა-1.5 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			I	II
1	2	3	4	5
	I. მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	დროებითი მავთულბადის ღობის მოწყობა	0.15	—	
2	დროებითი შენობის მოწყობა, შოგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში)	0.15	—	
3	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა	0.15	—	
	II. სადემონტაჟო სამუშაოები			
4	სახურავის დემონტაჟი	0.2	—	
5	დახურვის ანაკრები წიბოვანი ფილების დემონტაჟი	0.3	—	
6	კედლების დემონტაჟი(საქვებზე, ღია აუზი)	0.5	—	
7	სამირკვლების დემონტაჟი(საქვებზე, ღია აუზი)	0.3		—
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	0.5		—
9	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან	0.5		—