

სიღნაღის რაიონი, სოფელი ტიბაანის საჯარო სკოლის დამხმარე შენობის (02/1) დემონტაჟი

დემონტაჟის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	დემონტაჟის ხანგრძლივობა კვირებში	კვირების რაოდენობა დემონტაჟის პერიოდების მიხედვით				
			I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	V კვირა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	მოსამზადებელი სამუშაოები: არსებული ქსელების ჩატრა, სხვადასხვა სამობილიზაციო შეთანხმებები და სამუშაოები	1					
2	დროებითი შემომსახდრავი ღობის მოწყობა; დროებითი სასაწყობო მოედანი-ფართის მოწყობა; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების მონტაჟი	1					
3	02/1 დამხმარე შენობის აზბესტოცემენტის ფენილიანი სახურავის დემონტაჟი ხის სანივნივე სისტემასთან ერთად, შეფუთვა და გატანა სპეც. ნაგავსაყრელზე და ჩამარხვა.	1					
4	02/1 დამხმარე შენობის სრული დემონტაჟი დატვირთვა ავტოთვითმცლელელებზე და გატანა	2					
5	ლითონის საკვამლე მილის მოხსნა და გატანა ობიექტიდან	1					
6	სამშენებლო ნარჩენებისა და მეორადი გამოყენებისათვის ვარგისი მასალების გატანა ობიექტიდან	4					
7	ტერიტორიის დასუფთავება და ობიექტის ჩაბარების წინა სამუშაოები	1					

1 დემონტაჟის ხანგრძლივობა მირებულია 5 კვირის პერიოდში. მოპ-2

2 დემონტაჟი დაიწყება ნებართვის გაცემის დღიდან.

3 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღეაა ჩათვლილი.

