

VIII. სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. საჩიჯაოს №1 საჯარო სკოლის ჯაბიშაქრის უბნის

შერწყმული სკოლის საქვამის შენობის დემონტაჟი

დემონტაჟის ხანგრძლივობა-1.5 თვე

№	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა (თვე)	სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი	
			თვეები	
1	2	3	I	II
	I.მოსამზადებელი სამუშაოები		4	5
1	დროებითი მავთულხადადის ღობის მოწყობა	0.15	—	
2	დროებითი შენობის მოწყობა, შიგა ქსელუბის გამოთვა გარე ქსელუბიდან (არსებობის შემთხვევაში)	0.15	—	
3	დროებითი სასაწყობო მოედნების მოწყობა, გამაფრთხილებელი და აკრძალავი სიგნალების და ნიშნების მოწყობა	0.15	—	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები			
4	სახურავის დემონტაჟი	0.2	—	
5	დახურვის ანაკრები წიბოვანი ფილების დემონტაჟი	0.3	—	
6	წვრილი ბლოკის კედლების დემონტაჟი	0.5	—	
7	საძირკვლების დემონტაჟი	0.3		—
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა მოედნიდან	0.5		—
9	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების გატანა მოედნიდან	0.5		—