


სადემონტაჟო სამუშაოების რიგითობა და მოცულობები
საქვებზე

№	სამუშაოების დასახელება	განმ.	რ-ბა.	კ/დღე	რგოლის შემადგ.		შენიშვნა
					პროფესია	რ-ბა.	
1	შენობის რბილი სახურავის დემონტაჟი.	მ2	45,5	1	მუშა	2	
2	გადახურვის ფილების დემონტაჟი.	მ2	45,5	1	ოპერატორი		ა/აშწე
3	ხის კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	მ2	12,4	1	მძღოლი		ა/თვითმცლელი
4	რ/ბეტონის სარტყლების და მღუდარების დემონტაჟი.	მ3	2,2	1	მუშა	2	პერფორატორი
5	აგურის კედლების და გისრების დემონტაჟი.	მ3	15,8	2	მუშა	2	პერფორატორი
6	ბეტონის იატაკების დემონტაჟი	მ2	45,5	2	მუშა	2	პერფორატორი
7	ლენტური საძირკვლის და ზეძირკვლის დემონტაჟი	მ3	4,4	2	მუშა	2	პერფორატორი
8	სამშენებლო ნაგავის დაგვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა.	მ3	32	1	მუშა	2	
					მძღოლი		ა/თვითმცლელი

სადემონტაჟო სამუშაოების რიგითობა და მოცულობები
სახელოსნო

№	სამუშაოების დასახელება	განმ.	რ-ბა.	კ/დღე	რგოლის შემადგ.		შენიშვნა
					პროფესია	რ-ბა.	
1	შენობის სახურავის დემონტაჟი.	მ2	181	1	მუშა	2	
2	სახურავის ხის კარკასის დემონტაჟი.	მ2	181	1	მუშა	2	
3	ხის კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	მ2	14,8	1	მუშა	2	პერფორატორი
4	რ/ბეტონის სარტყლების და მღუდარების დემონტაჟი.	მ3	3,7	1	მუშა	2	პერფორატორი
5	წვრილი საკედლე ბლოკის კედლების და გისრების დემონტაჟი.	მ3	115,8	6	მუშა	3	პერფორატორი
6	ბეტონის იატაკების დემონტაჟი	მ2	142	2	მუშა	2	პერფორატორი
7	ლენტური საძირკვლის და ზეძირკვლის დემონტაჟი	მ3	11,4	2	მუშა	2	პერფორატორი
8	სამშენებლო ნაგავის დაგვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა.	მ3	41	1	მუშა	2	
					მძღოლი		ა/თვითმცლელი



შეადგინა	ხელმოწერა	თარიღი	მუვდილის მუნიციპალიტეტის სსიპ „ახალკახათის საჯარო სკოლა“ დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი	Лист 10
ნ. ჯაბუა		06.07.2017წ.		